



OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORME SOBRE ESTATUS DEL PROYECTO

**DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO.**



Resumen Ejecutivo:

Los trabajos de “Diseño, construcción, Equipamiento, Instalación y puesta en marcha del DataCenter del Estado Dominicano” tienen un avance total de un 100%, distribuidos de la siguiente forma:

Obra Civil:

Esta actividad está completada en un 100%. La misma incluyo la entrega de los equipos de UPS, PDU's y el sistema de aire acondicionado de precisión, entre otras.

Implementacion del SysAid:

Esta actividad está completada en un 100%.

SubCA OPTIC (Firma Digital):

Esta actividad está completada en un 100%

Hardware:

Ya fue completada la entrega de las licencias y equipos servidores, librerías de backup y servidor de almacenamiento, Hiper-V y el software de Reporting Suite. Esta actividad está completada en un 100%

Sistema de monitoreo de redes y aplicaciones (SolarWinds):

Ya se entregó en su totalidad las licencias correspondientes y ya fueron impartidos los entrenamientos. Esta actividad está completada en un 100%

Sistema de replicación de datos y respaldo en línea (Double-Take):

Esta actividad está completada en un 100%

DRP (Disaster Recovery Plan):

Esta actividad está completada en un 100%



OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En resumen, estos son los porcentajes de avance:

ACTIVIDADES	%
(PRIMERA FASE) BAJO LAS NORMAS ISO 1400 (CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE), OHSAS 18001 (SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL) & LEYES LOCALES	100%
LIMPIEZA Y DESMANTELACION DEL AREA DE TRABAJO.	100%
REPLANTEO DE LAS NUEVAS AREAS	100%
PREPARACION DEL TERRENO	100%
ARMADO DE PISO DEL NOC	100%
ARMADO DE MUROS Y DIVISIONES DE LAS AREAS	100%
COLOCACION DE TECHO EN METALDECK	100%
COLOCACION DE VENTANAS, PUERTAS Y PLAFONES INIFUGOS CON AISLAMIENTO ACUSTICO	100%
ILUMINACION	100%
PINTURA DEL AREA DE TRABAJO	100%
INSTALACION DE PISO FALSO Y/O ELEVADO	100%
SISTEMA ELECTRICO Y DE UPS BAJO LOS ESTANDARES AMERICANO NEC (NATIONAL ELECTRIC CODE) Y/O NFPA-70	100%
SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO BAJO LAS NORMATIVAS AMERICANA NFPA (NATIONAL FIRE PROTECCION ASSOCIATION), NFPA-101 (LIFE SAFETY CODE)	100%
AIRES DE PRECISION	100%
CABLEADO ESTRUCTURADO BASADO EN LOS ESTANDARES: TIA/EIA 568 B, TIA/EIA 568 C, TIA/EIA 569, TIA/EIA 606-A, TIA/EIA 607, TIA/EIA 802, & ISO 11801	100%
INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL, ACCESO BIOMETRICO Y CAMARAS CCTV	100%
IMPLEMENTACION SERVICE MANAGEMENT	100%
IMPLANTACION SUBCA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	100%
PILOTO FIRMA DIGITAL INBOX OPTIC:	100%
INSTALACION DE HARDWARE	100%
IMPLEMENTACION SISTEMA DE MONITOREO DE REDES Y APLICACIONES	100%
SISTEMA DE REPLICACION DE DATOS Y RESPALDO EN LINEA	100%
CONSULTORIA	100%
CAPACITACION	100%