

Términos de Referencia para Instalación de dos líneas trifásicas para ups en el DataCenter del Estado

1. INSTALACIÓN DE DOS LÍNEAS TRIFÁSICAS DESDE LOS UPS EN EL DATACENTER DEL ESTADO:

1- Este servicio consiste en la instalación de dos líneas trifásicas desde los UPS A y B con cables engomados numero 10/5 a 13 Gabinetes del cuarto de colocacion no. 2 del DataCenter de los cuales irán conectados cada línea a un breaker de 30 Amperes. Creando así la redundancia eléctrica necesaria para mantener la estabilidad y el correcto funcionamiento de los equipos de nuestros clientes.

Los materiales a utilizar son:

- **26 BREAKER 30A de 3 - fase tipo Dsquared**
- **ALAMBRE DE GOMA #10/5 AWG THHN**

El proveedor será responsable de todas las conexiones eléctricas y canalizaciones.

El proveedor seleccionado será responsable de la desinstalación de los equipos existentes y los mismos serán entregados al personal del Datacenter.

El proveedor deberá garantizar la continuidad eléctrica de las operaciones en el desarrollo de las actividades.

Las líneas instaladas deberán ser señalizadas en el breaker y el terminal del cable.

Las visitas serán de carácter obligatorio.

El proveedor deberá garantizar que todas las áreas modificadas serán colocadas intactas a como fueron encontradas.

Con estas adecuaciones buscamos cumplir con los requerimientos solicitados por las instituciones del estado que necesitan tener sus equipos tecnológicos de contingencia con alta disponibilidad para los servicios que ofrecen.